

基本项目(续)	母线支架及其他非带电金属部件接地(接零)	合格:连接紧密、牢固、接地(接零)线截面选用正确,除防锈的部分涂漆均匀,无遗漏 优良:在合格基础上,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物		观察检查	抽查 5 处 同上	
	项 目		允许偏差	尺量检查	抽查 10 处	同上
母线间距与设计尺寸间		± 5mm				
B × δ>50 × 5(mm)	铜	>2δ				
	铝	>2δ				
B × δ>25 × 10(mm)	铜	>2δ				
	铝	>2.5δ				
B × δ>25 × 10(mm)	铜	>1B				
	铝	>1.5B				
B × δ>50 × 5(mm)	铜	5>1.5B				
	铝	>2B				
				按不同形式各抽查 5 个		